

UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMIȘOARA
Registrată nr. _____
Nr. 1856 / 28 04 16

HOTĂRÂRE

a Consiliului de Administrație al Universității Politehnica Timișoara

Nr. 20 / 20.04.2016

- privind prelungirea termenului de execuție la investiția Sala Polivalenta 2200 locuri -

Art. 1 Consiliul de Administrație ia act de situația de fapt privind finalizarea investigațiilor privind calitatea lucrărilor executate la confecția metalică și a concluziilor expertizei tehnice elaborate de dl Acad. prof.dr.ing. Dan Dubina de la investiția "Sală Polivalentă cu 2200 de locuri", investiție care se desfășoară în baza contractului nr. 12611/10.09.2010 și actelor adiționale la acesta.

Art. 2 Pe baza situației prezentate în referatul de specialitate al serviciului achiziții publice nr.383/20.04.2016, a prevederilor contractului de lucrări nr. 12611/2010 cu actele adiționale aferente, pentru a permite finalizarea detaliilor de execuție și a proiectului tehnic de intervenție, absolut necesare pentru asigurarea cerinței esențiale de rezistență și stabilitate conform concluziilor expertizei tehnice, Consiliul de Administrație hotărăște prelungirea termenului de execuție a lucrărilor și contractului până la data de 30.06.2016. Proiectul tehnic și detaliile aferente vor fi întocmite de colectivul de specialitate al dlui Acad.prof.dr.ing. Dan Dubina.

Art. 3 Până la finalizarea proiectului, detaliilor aferente, identificarea surselor de finanțare respectiv a responsabilităților partilor privind apariția necesității intervenției menționate se vor opri lucrările la sala de sport la toate celelalte corpuri lucrările putând fi continuate.

Rector,

Prof.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN




Secretar Șef Universitate,

Alexandru GAȘPAR

